



COMUNE DI FICCARAZZI

Città Metropolitana di Palermo
SETTORE VI°
Lavori Pubblici – Manutenzioni – Servizi alla Persona

Determina n. 35 del 10/02/2023

Determina Dirigenziale

Lavori di “Efficientamento energetico del plesso scolastico “F.P.Tesoro” mediante la sostituzione degli infissi esterni e la messa a sicurezza copertura” - **Concessione proroga termini ultimazione lavori alla ditta appaltatrice;**

CUP H 79I22000770001

CIG 94071967B7

Il Responsabile del Settore VI°

Lavori Pubblici – Manutenzioni – Servizi alla Persona

Vista la deliberazione G.M. n.114 del 22/12/2022 , ad oggetto “Macrostruttura Organigramma e Funzionigramma del Comune di Ficcarazzi” con la quale è stata modificata la struttura dell’Ente;

Vista la determina Sindacale n. 37 del 23/12/2022 con la quale è stato conferito al sottoscritto l’incarico di Responsabile del Settore VI° - Lavori Pubblici – Manutenzioni – Servizi alla Persona;

Premesso che:

- con determina dirigenziale n.130 del 15/09/2022 I° settore, i lavori in oggetto sono stati affidati alla ditta “G.L. Impianti s.r.l.” con sede legale in Belmonte Mezzagno, via Trieste n. 37, partita iva 05138420822;
- In data 15 settembre 2022 è stata effettuata la consegna dei lavori;
- Ai sensi dell’art. 6 del capitolato speciale di appalto il tempo utile stabilito per l’ultimazione dei lavori è pari a 120 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna, scadente per tanto in data 12/01/2023;

Visto il verbale di sospensione del 10 ottobre 2022;

Visto il verbale di ripresa del 10 novembre 2022, che tenuto conto del periodo di sospensione ha differito al giorno 11 febbraio 2023 l’ultimazione dei lavori;

Vista la nota della Ditta appaltatrice, pervenuta in data 10/02/2023 acquisita al protocollo del Comune al n. 2799 del 10/02/2023, con cui evidenzia che l’attuale situazione internazionale dei trasporti e degli approvvigionamenti di materie prime attraversa un periodo di estrema incertezza caratterizzato dalla non definizione della disponibilità dei materiali stessi e quotazione dei prezzi, con particolare riferimento al settore degli infissi;

Visto altresì l’art. 107 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i. il quale, al comma 5, stabilisce che “l’esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all’esecutore per l’eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante. Sull’istanza di proroga decide il responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento”;

Dato atto:

- che la richiesta di proroga formulata dalla ditta “G.L. impianti s.r.l.”, ha solo come effetto il differimento del termine finale del rapporto contrattuale che , per il resto, tutto rimane regolato dal Contratto d’Appalto;
- che la proroga richiesta dalla Ditta affidataria non è imputabile alla Stazione Appaltante;

Pertanto ritenuta, fondata la richiesta della ditta, si accoglie esprimendo parere favorevole alla concessione di proroga di giorni 60 (sessanta), per cui la nuova data di ultimazione lavori viene fissata nel giorno 12/04/2023;

Considerato che non sussistono, né in capo al responsabile del procedimento, né in capo al Dirigente cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6 bis della Legge n. 241/90 e s.m.i., così come introdotto dall’art. 1, comma 41, della Legge n. 190/2012, nonché condizioni di incompatibilità di cui all’art. 35-bis del D. Lgs. n. 165/2001;

- Il D.lgs. n. 267/2000;
- La legge n. 241/1990;
- Il D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- Il D.lgs. n. 32/2019 conv. con modificazioni in Legge n. 55/2019 (cd. Decreto Sblocca – cantieri);
- Il D.lgs. n. 18/2020 conv. con modificazioni in Legge n. 77/2020 (cd. Decreto Cura Italia);
- Il D.lgs. n. 34/2020 conv. in Legge n. 77/2020 (cd Decreto Rilancio);
- Il D.lgs. n. 47/2020 (c.d. Decreto Semplificazioni);
- Il D.lgs. n. 77/2021 (c.d. Decreto semplificazioni PNRR);
- La legge n. 136/2010;
- Il D.lgs. n. 118/2011;
- Il regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
- Il regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA

Posta la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto:

Di concedere, per le motivazioni in premessa elencate, alla ditta “G.L. impianti s.r.l.” , appaltatrice dei lavori, la proroga di giorni 60 (sessanta);

Di dare atto che la presente proroga non è imputabile alla Stazione Appaltante

Di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa e pertanto non necessita del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 183 comma 7 del D.lgs. n. 267/2000;

Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013



Il Responsabile del Settore VI°
Lavori Pubblici – Manutenzioni – Servizi alla Persona
F.to Geom. Morana Giovanni